

Teilabnahme Grundwassermessstellen

Objekt / Baulos	GWMS Kippe Witznitz
Grundwassermessstelle	7645
Datum Teilabnahme	05.06.2019
Bauart	Überflur / Unterflur (*)

* nicht zutreffendes streichen

1. Äußerer Zustand

Beräumung Bohrpunkt und Zuwegung	✓
roter Anstrich äußeres Schutzrohr	✓
Messstellenname außen	✓
Messstellenname Innenseite Deckel	✓
Foto Messstelle	✓

2. Maße

Messpunkthöhe über / unter GOK (*) (Ablesering geöffnete Kappe)	1,02 m
Durchmesser inneres Standrohr	115 mm

* „+“ bei Überflur- „-“ bei Unterflurausbau

3. Lotungsergebnisse





Grundwasserstand bezogen auf Messpunkthöhe	9,40 m
Grundlotung bezogen auf GOK	29,03 m
Vorgabe MET bezogen auf GOK	29,10 m
Abweichung	0,07 m

4. Bemerkungen

--

5. Ergebnis

Abnahmeergebnis	abgenommen
-----------------	------------

			
Auftraggeber	Auftraggeber	Auftragnehmer	Fachbau- überwachung